



## Presseinformation

zur 12. Sitzung des Bauausschusses  
am 23.03.2017

### TOP 2.1

#### **Sachstand zu Umbau und Umzug für das Gebäude Im Pinderpark 4, 90513 Zirndorf**

##### **Sachverhalt:**

Die Umbauarbeiten des Gebäudes Im Pinderpark 4 sind nahezu abgeschlossen.

Es wurden Räumlichkeiten für 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen, welche in 22 Einzel- und 13 Doppelbüroräumen untergebracht sein werden. Zwei weitere Räume im 1. Obergeschoss des Gebäudes können zu einem späteren Zeitpunkt noch als Einzel- und Doppelbüro genutzt werden. Diese werden momentan als Archivräume verwendet. Weiterhin werden den Mitarbeitern 4 Besprechungsräume sowie weitere 4 Lager-/Archivräume (3 x EG, 1 x 3. OG) zur Verfügung stehen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Sachstands-Berichtes steht noch die Ausführung folgender Leistungen im Zeitraum vom 06.03.2017 bis 23.03.2017 an:

- Die Lieferung der Stehleuchten für die Büroräume ist in KW 9/2017 erfolgt.
- Die Anlieferung und Montage der Möbel des ersten Teils der Büromöbel erfolgte am 06.03.2017. Die Lieferung und Montage der noch fehlenden Büromöbel ist am 08.03.2017 geplant.
- Die Ergänzung der Schließanlage ist beauftragt. Die Montage erfolgt ab dem 13.03.2017
- Die Raumbeschilderung und Wegweiser im Gebäude sind beauftragt. Die Montage erfolgt ab dem 13.03.2017
- Die Anbringung der Fluchtwegbeschilderung erfolgt ebenfalls ab dem 13.03.2017
- Die Aufstellung der neuen Telefonendgeräte erfolgt ab dem 09.03.2017. Die Erweiterung der Telefonanlage ist bereits erfolgt. Telefonanschlüsse sind durchgeprüft und funktionsfähig.

Die Umzüge sind in zwei Abschnitten geplant und mit den Nutzern abgestimmt.

Zuerst ziehen die Mitarbeiter der Sachgebiete 02 (Kreisrechnungsprüfungsamt) und 31 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) vom Standort Zirndorf, Im Pinderpark 2 in das Gebäude Im Pinderpark 4 um.

Die Anlieferung der erforderlichen Rollregale, Umzugskartons und Umzugswannen erfolgt am 13.03.2017.

Der eigentliche Umzug wird am 17.03.2017 durchgeführt. Hierbei werden zuerst die PCs, Bildschirme und Arbeitsplatzdrucker umgezogen, um einen Wiederanschluss im neuen Büro noch am gleichen Tage sicherzustellen.

**Es wird davon ausgegangen, dass die Leistungen planmäßig erbracht werden und auch der 1. Umzugsabschnitt zum Zeitpunkt der Bauausschuss-Sitzung bereits abgeschlossen sein wird.**

Der zweite Umzugsabschnitt, in welchem Abteilung 5 (Gesundheitsamt) und das zukünftige Sachgebiet 35 (Veterinäramt – derzeit noch Abteilung 6) vom Standort Fürth in das Gebäude Im Pinderpark 4 einziehen werden, startet am 20.03.2017 mit der Anlieferung der erforderlichen Rollregale, Umzugskartons und Umzugswannen am Standort Fürth.

Der eigentliche Umzug wird am 24.03.2017, wiederum beginnend mit den PCs, Bildschirmen und Druckern beginnen. Der Umzug dieser PC-Hardware, wie auch der großen Multifunktionsgeräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax) erfolgt vorrangig, um den Wiederanschluss im neuen Büro sicherzustellen.

Die im Rahmen einer Verbesserung der Barrierefreiheit geplanten Umbauarbeiten an der Aufzugsanlage (Einbau Stockwerksansage, Einbau eines zweiten Tableaus, Austausch des vorhandenen Tableaus) und an den beiden Zugangstüranlagen im 1. OG (Hauptzugangstüranlagen automatisch öffnend) werden im Anschluss an die Umzugsmaßnahmen im weiteren Verlauf des Jahres 2017 ausgeführt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis