

Übersicht Tiefbau-Maßnahmen 2021 ff.								
Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	nach FPL	Bemerkungen
	Radwege							
1	FÜ 2 - Radweg Schwadernmühle-Seckendorf ● BA I (2019) ● BA II (Abschnitt bis Abzweig Biogasanlage) (2020) ● BA II (Weiterführung) (2025)	Abschluss Bau	Abschluss Vorplanung	Vorplanung	Grunderwerb	Grunderwerb	Bau	fertiggestellt Tunnellösung geplant
2	FÜ 14 - Radweg Großweismannsdorf-Anwanden ● BA I (2021) ● BA II (2022)	Grunderwerb	Bau Grunderwerb	Abschluss Bau	Bau	Abschluss		Eigentümerin soll noch einmal angeschrieben werden; ggfls. alternativer wenn auch nicht richtliniengemäßer Trassenverlauf mit erforderl. Geschwindigkeitsbeschr. möglich; Bau 2021 nur möglich bei bisher geplanter Trassenführung GE auf 2021 verschoben
3	FÜ 23 - Radweg Buschwabach-Rohr (2023)	Grunderwerb	Vorplanung	Bau	Abschluss			Problematik Fun Bauschutt im Untergrund; ggfls. vorzeitiger Grunderwerb wg. Baumfällungen u. Gasleitung (gem. Gespr. v. 22.07.20)
4	FÜ 14 - Radweg Anwanden-Lind (2022)	Vorplanung	Grunderwerb	Bau	Abschluss			geplant Variante 1; ggfls. Verschiebung auf 2023
5	FÜ 8 - Radweg Tuchenbach-Höfen (2023)		Vorplanung	Grunderwerb	Bau	Bau	Abschluss	Kontaktaufnahme StBAN mit Bgm. Eder erforderlich
6	Radweg OD Banderbach (neu)	Vorplanung	Vorplanung					neu ohne Datum
	Straßen							
7	FÜ 22 - Ausbau Weikersdorf-Anwanden ● BA I (2020) ● BA II (2023/2024)	Bau	Abschluss Grunderwerb	Grunderwerb	Bau	Bau	Abschluss	Verknüpfung mit Radweg möglich? GE über Flurbereinigung
8	FÜ 22 - EÜ + OD Roßtal/Weikersdorf ● BA I (2018/2019) ● BA II (2019) ● BA III (2020) ● BA IV (2021) ● BA V (Ausbau OD Weikersdorf (Altort))	Abschluss Abschluss Bau Grunderwerb	Abschluss Bau	Abschluss				abgeschlossen Maßnahme im Plan noch keine Planung
9	FÜ 11 - Ausbau südliche OD Kirchfarnbach ● BA I (2021) ● BA II (2022)	Grunderwerb	Bau Grunderwerb	Bau	Abschluss Abschluss			Grunderwerb schreitet gut voran ggfls. GE geringer
10	FÜ 19 - Umbau Einmündung bei Weiherhof (2021)	Grunderwerb	Bau	Abschluss				gemeinsamer Abstimmungstermin StBAN/LRA mit Eigentümern
11	FÜ 14 - Ausbau OD Anwanden (2023)	Vorplanung	Vorplanung Grunderwerb	Grunderwerb	Bau	Bau	Abschluss	Bürgerversammlung im November mit groben Planungsvarianten zur Mitentscheidung
12	FÜ 14 - Ausbau nördl. Anwanden (2022)	Vorplanung	Grunderwerb	Bau	Abschluss			verbinden mit Radweg; Maßn. 2.6: Prio. 1, Maßn. 2.5: Prio. 2
13	FÜ 17 - Ausbau Ringstr.-Denkmalplatz Langenzenn (2023)		Vorplanung	Grunderwerb	Bau	Bau	Abschluss	abhängig von Zulieferung Stadt Langenzenn
14	FÜ 20 - Ausbau OD Fernabrünst (2022)	Vorplanung	Grunderwerb	Bau	Bau	Abschluss		
15	FÜ 17 - Neubau Kreisverkehr Veitsbronn (2022)	Vorplanung	GE durch Gde. Veitsbr.	Bau	Abschluss			
16	FÜ 17 - Ausbau OD Zautendorf (2024)			Vorplanung	Grunderwerb	Bau	Bau	
17	FÜ 7 - OD Veitsbronn (ab 2025)					Vorplanung	Grunderwerb	neu ohne Datum
	Brücken							
18	FÜ 19 - Westspange Zirndorf (2020)	Bau	Abschluss					
19	FÜ 11 - Instandsetzung Zennbrücke Langenzenn (2021)	Vorplanung	Bau	Abschluss				

